




**Выполнение "Мероприятий  
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства ООО "Эксперт"  
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов муниципального образования город Урай"  
С 20.08.16г по 01.09.16г.**

№ п/п	наименование работ	ед. изм	кол-во	финансовые средства, тыс. руб.				срок исполнения	Ответственный исполнитель	Количество		Выполнение, тыс. рублей	Выполнение %	Адрес
				бюджетное автономное	местный бюджет	средства предпр. средства	всего			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12
<b>IV ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД</b>														
<b>ВС ЕГО по разделу жилищный фонд</b>														
<b>1. Капитальный ремонт</b>														
<b>Итого по капитальному ремонту:</b>														
<b>2. Плановый текущий ремонт</b>														
<b>2.1. в том числе:</b>														
изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков														
<b>2.2. Ремонт фасадов, в том числе:</b>														
	ремонт фасада	м2	2,88			1,008	1,008	до 31.05.2016	Юношев Д.А.		2,88	1,008	100%	2А-40/4
	утепление и обшивка фасада	м2	42,3			125,7	125,7	до 31.08.2016	Юношев Д.А.		42,3	125,7	100,00%	2А-42/2, 43/2
	герметизация и ремонт межблочных швов	м2	10,14			16,21	16,21	до 31.07.2016	Юношев Д.А.		10,14	16,21	100%	2-40,41
	ремонт водосточных труб	мп	12,5			22,5	22,5	до 31.05.2016	Юношев Д.А.		12,5	22,5	100%	2А-42/4
	смена подосточной системы													
	смена отливов													
	смена оконных блоков													
	смена верхних блоков	шт	6			227,916	227,916	до 31.08.2016	Юношев Д.А.		6	227,916	100%	2-26, 40, 2А-42/1,2
	утепление оконных проемов													
	утепление верхних проемов	шт	6			4,68	4,68	до 31.08.2015	Юношев Д.А.		6	4,68	100,00%	Лесной 3
	доукомплектование подокония	м2	35			19,753	19,753	до 31.08.2015	Юношев Д.А.		35	19,753	100,00%	Аэропорт 3а
	ремонт подокония													
	смена фрамуги (установка внутренних створок)													
	устройство жалюзийных решеток на створки окна													
	остекление фрамуг													
	<b>Ремонт подвальных помещений, в том числе:</b>													
	ремонт подвальных спусков (ступеней)	м3	1,87			45,815	45,815	до 31.09.2016	Юношев Д.А.		1,87	45,815	100%	2а-41/2, 1-10
	восстановление бет ограждения к подвальным спускам													
	установка решеток в подвальное помещение													
	защита подвальных окон													
<b>2.4. Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:</b>														
	отмостки	м3	5,88			120,064	120,064	до 31.07.2016	Юношев Д.А.		5,88	120,064	100%	Г-18г, Лесной 3
	ремонт крылец (бетонирование)	м2	19,5			28,449	28,449	до 31.07.2016	Юношев Д.А.		19,5	28,449	100%	2-75
	покраска подъездов	м2	1406,5			817,762	817,762	до 31.09.2016	Юношев Д.А.		1406,51	817,762	100%	2А-40, 41, 42, 43, 2-40, 1-10, Г-18г, Лесной 3, Лесной 111-112
	ремонт и покраска входной группы													
	ремонт лестничного марша													
	ремонт траурной дорожки возле подъезда													
	ремонт лавочек	шт	4			4	4	до 31.07.2016	Юношев Д.А.		4	4	100,00%	Лесной 113-115
<b>2.5. Ремонт инженерного оборудования, в том числе:</b>														
<b>централизованное отопление</b>														
<b>раздаточное</b>														
<b>трубопроводов</b>														
	ревизия запорной арматуры		58			83,288	83,288	до 31.07.2016	Юношев Д.А.		58	83,288	100%	Г-18г
<b>ремонт задвижек</b>														
<b>смена задвижек</b>														
<b>промывка и опрессовка</b>														
<b>горячего водоснабжения</b>														
<b>трубопроводов</b>														
	запорной арматуры	шт	6			9,816	9,816	до 31.07.2016	Юношев Д.А.		6	9,816	100%	2-27а

промывка и опрессовка													
водопровод													
монтаж трубопровода ГВС													
смена стенов													
ремонт радиаторов													
ремонт и замена арматуры													
ремонт и изоляция труб													
канализация													
ремонт трубопроводов													
электроборудование													
световой электропроводки													
силовой электропроводки													
смена вентильников	шт	105		153,388	153,388	До 31.10.2016	Юношев Д.А.	105	153,388	100,00%	2А-40,41: Г-18г		
смена пакетных выключателей													
ремонт групповых щитков													
электропроводки													
2.6 Ремонт кровли	м2	132,93		206,057	206,06	До 31.09.2016	Юношев Д.А.	132,93	206,057	100,00%	1-10		
ремонт слуховых окон													
ремонт кровли над тамбуром													
ремонт примыканий на кровле													
2.7 Заготовка песка													
ИТОГО по текущему ремонту:													
3. Формирование аварийно-восстановительных бригад													
4. Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварий в зимний период													
ВС ЕГО:				1886,41	1886,41				1886,41	100,00%			

Составил:



Санкичев П.С.