


СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета МКД


 " " 20 г

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Горизонт"

Салтанович Ю.Е.


 " " 20 г

П Л А Н
работ ООО "Горизонт" по текущему ремонту
многоквартирного дома № 1а по ул. Рабочая пос.Воровского на 2021 год

| № п/п | Наименование работ | Объект | Срок выполнения | Стоимость работ тыс. руб. |
|---|---|--|---|---------------------------|
| I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | Локальный ремонт кровли | Участки кровель в соответствии с Реестром локальных ремонтов кровель на 2021 год | Апрель-октябрь | |
| 2 | Ремонт козырьков балконов над квартирами | В соответствии с Реестром ремонта балконов на 2021 год | Май-август | |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | В соответствии с Реестром ремонта межпанельных швов на 2021 год. | Апрель-октябрь | |
| 4 | Ремонт подъездов многоквартирного дома | подъезды №№ 1-4 | август | |
| 5 | Ремонт козырьков над подъездами | 5шт., 22кв. м. | август | |
| 6 | Ремонт крылец подъездов | 5шт. | август | |
| 7 | Ремонт входных и тамбурных дверей в подъездах | 5шт. | август | |
| 8 | Замена окон на пластиковые | 20м ² . | август | |
| 9 | Ремонт напольного покрытия на 1-ом этаже | 7 м ² | август | |
| 10 | Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и проверка вентканалов | | | |
| II. САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1. Внутридомовая система отопления | | | | |
| 1.1 | Замена задвижек, фланцевых вентилях диаметром до 100мм на входах систем и элеваторных узлах в подвале | По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт. | В период подготовки к отопительному сезону 2021-2022 г.г. | |
| 1.2 | Замена вентилях, кранов диаметром до 32 мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовой системе отопления | По результатам ревизии Ориентировочно 2 шт. | В течение года | |
| 1.3 | Замена стальных труб на металлопластиковые и полипропиленовые диаметром 16, 20,25,26,32 мм | По результатам ревизии Ориентировочно 3 м | В течение года | |
| 1.4 | Промывка и опрессовка системы отопления | | | |

2. Внутридомовая система горячего водоснабжения

| | | | | |
|-----|---|---|----------------|--|
| | Замена задвижек, фланцевых вентилей диаметром до 100мм на входах систем в подвале | По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт. | В течение года | |
| 2.2 | Замена вентилей, кранов диаметром до 32мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовой системе горячего водоснабжения | По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт. | В течение года | |
| 2.3 | Замена стальных труб на металлопластиковые и полипропиленовые диаметром 16, 20, 25, 26, 32 мм | По результатам ревизии Ориентировочно 15 м | В течение Года | |
| 2.4 | Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения | | | |

3. Внутридомовая система холодного водоснабжения

| | | | | |
|-----|--|---|----------------|--|
| 3.1 | Замена задвижек диаметром до 100мм на входах систем в подвале | По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт. | В течение года | |
| 3.2 | Замена вентилей, кранов диаметром до 32мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовой системе холодного водоснабжения | По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт. | В течение года | |


3. Внутридомовая система водоотведения

| | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------|--|
| 4.1 | Ремонт системы водоотведения с заменой участков чугунных труб и установочных изделий на пластмассовые. | Ориентировочно 100м | В течение года | |
|-----|--|---------------------|----------------|--|

III. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| | | | | |
|---|---|--|----------------|--|
| 1 | Ремонт электрощитов на лестничных площадках с заменой пакетных выключателей на автоматические выключатели | автоматические выключатели типа ВА-47-29 – 80 шт., провода типа: ПВ, ПВС, ПУНП - 400 м | В течение года | |
| 2 | Ремонт систем освещения в подъездах, подвале и придомовой территории (замена, проводов, светильников, выключателей) | по результатам весеннего осмотра | В течение года | |

Главный инженер ООО «Горизонт»



Осетров О.В.